

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成22年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6 処理設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HF モニタ点検	放射線監視・測定設備等 HF モニタの点検(月例、年次等)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成 21 年 5 月上旬～ 平成 22 年 3 月上旬
4	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 換気空調設備点検	RE-1, 2 換気空調設備の送風機、排風機点検を行う	平成 21 年 11 月上旬～ 平成 22 年 3 月下旬
5	ウラン濃縮建屋	洗缶設備点検	洗缶設備の点検を行う	平成 21 年 12 月上旬～ 平成 22 年 3 月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 冷却塔設備点検	RE-1, 2 冷却塔設備の点検を行う	平成 21 年 12 月上旬～ 平成 22 年 3 月下旬
7	水処理建屋、取水建屋	水処理・排水処理設備点検	水処理・排水処理設備及び取水設備の点検を行う	平成 21 年 12 月上旬～ 平成 22 年 3 月下旬
8	ウラン濃縮建屋	カスケード恒温設備設置工事	カスケード恒温設備の移設・設置工事を行う	平成 22 年 1 月中旬～ 平成 22 年 3 月中旬
9	ウラン濃縮建屋	非常用電源設備 充電装置点検	充電装置の点検を行う	平成 22 年 3 月上旬～ 平成 22 年 3 月下旬
10	ウラン濃縮建屋	非常用電源設備 蓄電池点検	蓄電池の点検を行う	平成 22 年 3 月上旬～ 平成 22 年 3 月下旬
11	—	放射能測定装置点検	α核種分析測定装置の点検(年次)を行う	平成 22 年 3 月中旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。