

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成22年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンド設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検(月例、年次等)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2製品・廃品・一般パージ系コールドトラップ冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成22年5月上旬～ 平成23年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	温水・低温水ユニットポンプ点検	温水・低温水ユニットポンプについて、分解点検を行う	平成22年4月下旬～ 平成22年10月下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-2均質・ブレンド設備定期点検	槽類の自動弁・安全弁点検、気密試験及び温度計等の計器校正を行う	平成22年4月上旬～ 平成22年5月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-1均質・ブレンド設備定期点検	槽類の自動弁・安全弁点検、気密試験及び温度計等の計器校正を行う	平成22年5月下旬～ 平成22年6月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2均質・ブレンド設備単体ループ試験等	圧力・温度に係る入出力特性試験を行う	平成22年4月下旬～ 平成22年5月下旬
8	—	個人線量測定器点検	電子式個人線量計の点検(年次)を行う	平成22年5月上旬～ 平成22年7月下旬
9	ウラン濃縮建屋	第1種圧力容器点検	熱水膨張タンク、熱水熱交換器について、開放点検を行う	平成22年5月上旬～ 平成22年6月上旬

10	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成22年5月上旬～ 平成23年3月下旬
11	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成22年4月上旬～ 平成23年3月下旬
12	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成22年5月上旬～ 平成23年1月下旬
13	ウラン濃縮建屋	窒素設備単体・ループ試験	圧力・液面に係る計器校正及び入出力特性試験を行う	平成22年5月中旬～ 平成22年5月下旬
14	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 均質パージ系コールドトラップ 冷凍機点検	均質パージ系コールドトラップ冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成22年5月上旬～ 平成22年5月下旬
15	ウラン濃縮建屋	恒温設備移設工事	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成22年4月中旬～ 平成22年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。