

## ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成23年3月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンド設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検(月例、年次等)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成22年5月上旬～平成23年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成22年12月上旬～平成23年3月下旬
5	取水建屋	二又川取水設備点検	二又川取水設備の点検を行う	平成23年2月下旬～平成23年3月下旬
6	水処理建屋	水処理・排水処理設備点検	水処理・排水処理設備の点検を行う	平成22年11月上旬～平成23年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	恒温設備移設工事	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成22年11月上旬～平成23年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	液体廃棄設備漏洩検査	ピットの漏洩検査を行う	平成23年1月上旬～平成23年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	カスケード圧力計移設工事	付着ウラン回収作業に使用する圧力計の移設工事を行う	平成23年2月中旬～平成23年3月上旬
10	ウラン濃縮建屋	熱水配管点検	熱水配管について、肉厚測定を行う	平成23年2月中旬～平成23年3月下旬
11	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備冷凍機点検	付着ウラン回収設備冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成23年1月下旬～平成23年3月下旬
12	—	放射能測定装置点検	核種分析測定装置の点検(年次)を行う	平成23年3月上旬～平成23年3月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。