

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成23年9月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第12回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成23年9月上旬～ 平成24年1月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・プレニング設備、付着ウラン回収設備、気体／液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検（月例、年次等）を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成23年4月上旬～ 平成24年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	換気空調設備更新工事	換気空調設備の給気系統の更新工事を行う	平成23年2月上旬～ 平成24年2月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-2 製品・廃品・一般パージ系 コールドトラップ冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成23年6月下旬～ 平成23年12月下旬
7	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成23年5月中旬～ 平成23年12月下旬
8	ウラン濃縮建屋	恒温設備移設工事	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成23年6月上旬～ 平成24年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場建屋の点検を行う	平成23年7月下旬～ 平成23年10月下旬

10	—	積算線量計用測定装置点検（環境管理用）	積算線量計測定装置の点検（年次）を行う	平成 23 年 7 月上旬～ 平成 23 年 12 月下旬
11	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF 6 処理設備 廃品コールドトラップ エックス線撮影	廃品コールドトラップについて、エックス線撮影を行う	平成 23 年 7 月上旬～ 平成 24 年 3 月下旬
12	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋修理工事	ウラン濃縮工場建屋の修理工事を行う	平成 23 年 6 月下旬～ 平成 23 年 12 月下旬
13	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 均質・ブレンド設備 局所排風機点検	局所排風機の点検を行う	平成 23 年 7 月上旬～ 平成 23 年 9 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	排気用モタ点検	排気用モタについて、サブリングポンプ等の点検を行う	平成 23 年 8 月中旬～ 平成 23 年 9 月中旬
15	ウラン濃縮建屋	RE-2 温水・ユニットポンプ点検	温水ユニットポンプについて、分解点検を行う	平成 23 年 9 月上旬～ 平成 23 年 10 月下旬
16	—	ガスサンプル点検	高流量ガスサンプル（施設管理用）の点検（年次）を行う	平成 23 年 9 月上旬～ 平成 23 年 9 月下旬
17	—	放射能測定装置点検	・ 線自動測定装置の点検（年次）を行う	平成 23 年 9 月上旬～ 平成 23 年 9 月下旬
18	ウラン濃縮建屋	冷却水配管架台修理工事	冷却水配管架台の修理工事を行う	平成 23 年 9 月上旬～ 平成 23 年 11 月下旬
19	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 プロセスユーティリティ設備点検	プロセスユーティリティ設備の恒温水、低温水冷凍機等の点検を行う	平成 23 年 8 月下旬～ 平成 24 年 3 月下旬
20	ウラン濃縮建屋	所内電気設備定期点検	パワーセンター(E)の点検を行う	平成 23 年 9 月上旬
21	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成 23 年 9 月上旬～ 平成 24 年 3 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。