

## ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成24年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検(月例、年次等)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成24年4月上旬～ 平成25年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成24年4月中旬～ 平成25年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	カスケード恒温水設備移設業務	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成24年3月中旬～ 平成25年3月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備定期点検	槽類の自動弁・安全弁点検、気密試験および温度計類の計器校正を行う	平成24年4月上旬～ 平成24年6月上旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-1 均質・ブレンディング設備定期点検	槽類の自動弁・安全弁点検、気密試験および温度計類の計器校正を行う	平成24年5月下旬～ 平成24年6月下旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 単体ループ試験等	圧力・温度に係る入出力特性試験を行う	平成24年4月下旬～ 平成24年5月中旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 均質・ブレンディング設備 局所排風機点検	局所排風機の点検を行う	平成24年4月上旬～ 平成24年6月中旬
10	ウラン濃縮建屋	RE-1 均質・ブレンディング設備 除染排風機点検	除染排風機の点検を行う	平成24年4月上旬～ 平成24年6月中旬

11	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 製品・廃品・一般ハージ系 コールドトラップ 冷凍機点検	製品・廃品・一般ハージ系 冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成 24 年 5 月上旬～ 平成 24 年 12 月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 温水・低温水ユニット点検	温水・低温水ユニットについて、分解点検を行う	平成 24 年 5 月中旬～ 平成 24 年 10 月下旬
13	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 混合ガスコールドトラップ 冷凍機点検	混合ガスコールドトラップ 冷凍機の点検を行う	平成 24 年 5 月上旬～ 平成 24 年 12 月下旬
14	—	個人線量測定器計点検	電子式個人線量計の点検（年次）を行う	平成 24 年 5 月上旬～ 平成 24 年 7 月下旬
15	ウラン濃縮建屋	第 1 種圧力容器点検	熱水膨張タケ、熱水熱交換器について、開放点検を行う	平成 24 年 5 月上旬～ 平成 24 年 6 月上旬
16	ウラン濃縮建屋	2B2 カスケード設備 段間圧力伝送器移設工事	付着ウラン回収用圧力伝送器の移設工事を行う	平成 24 年 5 月上旬～ 平成 24 年 5 月中旬
17	ウラン濃縮建屋	窒素設備単体・ループ試験	圧力・液面に係る計器校正及び入出力特性試験を行う	平成 24 年 5 月中旬～ 平成 24 年 5 月下旬
18	ウラン濃縮建屋	所内電気設備定期点検	所内電気設備の定期点検を行う	平成 24 年 5 月上旬～ 平成 24 年 5 月下旬
19	ウラン濃縮建屋	非常用電源設備 非常用発電機点検	保安規程（自家用電気工作物）に基づき、機関、補機類等の点検を行う	平成 24 年 5 月中旬～ 平成 24 年 7 月下旬
20	ウラン濃縮建屋	既設建屋遡及工事	建屋の増設に伴い、建築基準法及び消防法に基づき、既設建屋への遡及工事を行う	平成 24 年 4 月中旬～ 平成 24 年 5 月下旬
21	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質ハージ系コールドトラップ 冷凍機点検	均質ハージ系コールドトラップ 冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成 24 年 5 月中旬～ 平成 24 年 6 月中旬
22	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成 24 年 5 月中旬～ 平成 24 年 12 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。