

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成26年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第14回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成25年9月上旬～ 新規制基準の適合確認 に必要な検査が終了す るまで
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づ く施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理 設備、均質・プレントング 設備、付着ウラン回収設備、 気体／液体廃棄物廃棄 設備、放射線監視設備、 非常用設備等のインターロッ ク、警報検査、計器校正 等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等 HFモニタの点検（月例、 年次等）を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工 事	換気空調設備のフィルタの 修理工事を行う	平成26年4月上旬～ 平成27年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 製品・廃品・一般パージ系 コールドトラップ冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ 系冷凍機について、圧縮 機等の分解点検を行う	平成26年5月中旬～ 平成27年1月下旬
6	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を 行う	平成26年4月下旬～ 平成27年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋修理工事	ウラン濃縮工場の建屋の修 理工事を行う	平成26年5月上旬～ 平成26年12月下旬
8	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法に基づき、消火 器、感知器等の点検を行 う	平成26年5月下旬～ 平成26年11月下旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 プロセスユーティリティ設備点検	プロセスユーティリティ設備の恒 温水、低温水冷凍機の点 検等を行う	平成26年6月上旬～ 平成27年3月下旬

10	ウラン濃縮建屋	排気用モータ点検	排気用モータについて、サブリングポンプ等の点検を行う	平成26年6月上旬～ 平成26年10月中旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場建屋の点検を行う	平成26年6月上旬～ 平成26年10月中旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 廃品コールドトラップ エックス線撮影	廃品コールドトラップについて、エックス線撮影を行う	平成26年7月上旬～ 平成26年12月下旬
13	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 温水・低温水ポンプ点検	温水・低温水ポンプについて、分解点検を行う	平成26年7月上旬～ 平成26年12月下旬
14	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 換気空調設備点検	換気空調設備の送風機、排風機点検を行う	平成26年7月上旬～ 平成26年12月下旬
15	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備 単体・ループ試験	液面計に係る入出力特性試験を行う	平成26年8月上旬～ 平成26年9月下旬
16	ウラン濃縮建屋	DOP試験装置校正	DOP試験装置の校正を行う	平成26年8月上旬～ 平成26年9月下旬
17	—	ガスサンプル点検	高流量ガスサンプル（施設管理用）の点検（年次）を行う	平成26年9月上旬～ 平成26年9月下旬
18	—	放射能測定装置点検	α ・ β 線自動測定装置の点検（年次）を行う	平成26年9月上旬～ 平成26年9月下旬
19	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 単体ループ試験	圧力・温度・重量計に係る入出力特性試験を行う	平成26年9月中旬～ 平成26年11月下旬
20	ウラン濃縮建屋 ウラン貯蔵・廃棄物建屋	クレーン点検	天井走行クレーンの点検を行う	平成26年9月中旬～ 平成26年12月下旬
21	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 換気空調設備 単体ループ試験	負圧計に係る入出力特性試験を行う	平成26年9月上旬～ 平成26年9月下旬
22	—	積算線量計用測定装置点検	積算線量計用測定装置（施設管理用）の点検（年次）を行う	平成26年9月上旬～ 平成26年10月下旬

23	—	モニタリングポイント点検	積算線量計および収納箱の点検（年次）を行う	平成 26 年 8 月下旬～ 平成 26 年 11 月下旬
24	—	気象観測機器点検	風向・風速、温度計、雨雪量計の点検（年次）を行う	平成 26 年 9 月上旬～ 平成 26 年 9 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。