

## ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成31年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査(第14回)	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成25年9月上旬～ 新規基準の適合確認に必要な検査が終了するまで
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF <sub>6</sub> 処理設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、液体廃棄物排気設備処理能力、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(月例)を行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例)を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 圧力計点検	付着ウラン回収設備の圧力計点検を行う	平成30年11月上旬～ 平成31年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 温度計点検	付着ウラン回収設備の温度計点検を行う	平成30年11月上旬～ 平成31年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 重量計点検	付着ウラン回収設備の重量計点検を行う	平成30年11月上旬～ 平成31年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 単体ループ試験	付着ウラン回収設備の圧力・温度・重量計に係る入出力特性試験を行う	平成30年11月上旬～ 平成31年3月下旬
10	—	放射能測定装置点検	α線核種分析測定装置(環境管理用)の点検(年次)を行う	平成31年3月上旬～ 平成31年3月下旬
11	ウラン濃縮建屋	換気空調設備 負圧計半年点検	負圧計の半年点検を行う	平成31年3月中旬～ 平成31年3月下旬
12	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物廃棄設備 液体廃棄設備漏えい検査	ピットの漏えい検査を行う	平成30年10月上旬～ 平成31年3月下旬
13	ウラン濃縮建屋	非常用設備 無停電電源装置点検	非常用設備の無停電電源装置点検を行う	平成31年2月下旬～ 平成31年3月中旬
14	水処理建屋、取水建屋	水処理・排水処理設備 点検	水処理・排水処理設備および取水設備の点検を行う	平成31年1月下旬～ 平成31年3月下旬

15	ウラン濃縮建屋	計装空気設備点検	コンプレッサ、ドライヤ等の点検を行う	平成30年8月中旬～平成31年3月下旬
16	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋屋上防水修理工事	建屋屋上の防水修理を行う	平成30年4月上旬～平成31年5月下旬
17	ウラン濃縮建屋	蒸気発生器点検	蒸気発生器の点検を行う	平成31年2月下旬～平成31年3月上旬
18	ウラン濃縮建屋	補助建屋他屋上防水修理工事	補助建屋他屋上の防水修理工事を行う	平成30年8月上旬～平成31年3月下旬
19	ウラン濃縮建屋	UF <sub>6</sub> 処理設備電磁弁他修理	電磁弁他修理を行う	平成31年2月中旬～平成31年3月下旬
20	ウラン濃縮建屋	建屋全面修理工事	建屋全面の修理工事を行う	平成29年11月中旬～平成31年6月下旬
21	ウラン濃縮建屋	初期導入計測制御設備定期交換部品の交換	初期導入計測制御設備定期交換部品の交換を行う	平成30年4月上旬～平成31年3月下旬
22	ウラン濃縮建屋	ピラニ真空計交換作業	ピラニ真空計の交換作業を行う	平成31年2月中旬～平成31年3月下旬
23	ウラン濃縮建屋	フィルタユニット他点検	中長期点検のうちフィルタユニット他点検を行う	平成30年8月上旬～平成31年7月下旬
24	ウラン濃縮建屋	温水・低温水ユニット点検	中長期点検のうち温水・低温水ユニット点検を行う	平成31年2月中旬～平成31年5月下旬
25	ウラン濃縮建屋	換気空調設備空調機点検	中長期点検のうち換気空調設備空調機点検を行う	平成31年2月上旬～平成31年9月上旬
26	ウラン濃縮建屋	工事用電源設備修繕工事	工事用電源設備の修繕工事を行う	平成30年10月下旬～平成31年3月下旬
27	ウラン濃縮建屋	送風機点検	中長期点検のうち送風機点検を行う	平成31年2月上旬～平成31年7月下旬
28	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～平成31年8月下旬
29	ウラン濃縮建屋	模擬負荷設備更新工事	模擬負荷設備の更新工事を行う	平成30年10月下旬～平成31年6月下旬
30	ウラン濃縮建屋	補機室他工業用水配管修理工事	補機室等の工業用水配管修理を行う	平成30年11月上旬～平成31年5月下旬
31	ウラン濃縮建屋	更衣エリア天井裏飲料水配管修理工事	更衣エリア天井裏飲料水配管の修理工事を行う	平成30年12月上旬～平成31年3月下旬
32	ウラン濃縮建屋	ロータリポンプ点検	中長期点検のうちロータリポンプ点検を行う	平成31年2月中旬～平成31年9月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) H16.4 上旬～H17.3 下旬、H17.1 中旬～17.1 下旬、H17.1 上旬～H17.3 下旬