

再処理工場における不適合
(平成27年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H30.7.31現在)
1	H27.9.2	蒸気凝縮水ライン配管の減肉	ウラン脱硝建屋	処置済み
2	H27.9.7	蒸気凝縮水ライン配管の減肉	前処理建屋	処置済み
3	H27.9.10	一般共同溝における埋込金物の浮き上がり	建屋間取合い設備	処置済み
4	H27.9.18	非常用ディーゼル発電機自動起動検査時における建屋内の負圧変動	ウラン・プルトニウム混合酸化 物貯蔵建屋	処置済み
5	H27.9.18	硝酸供給流量計器接続部における一部変色及び炭酸トリウム調整槽液位計接続部からの炭酸トリウム溶液の漏えい(漏えい痕の付着)	試薬建屋	処置済み
6	H27.9.18	ミストフィルタ入口ガス圧力計の故障	前処理建屋	処置済み
7	H27.9.19	壁コンセントにおける焦げ痕の発見(火災ではない)	出入管理建屋	処置済み
8	H27.9.21	非常用電気設備点検時における操作不備に伴う気象観測設備伝送異常警報の発報	制御建屋	処置済み
9	H27.9.25	除染用苛性ソーダ供給圧力計接続部からの苛性ソーダの漏えい(漏えい痕の付着)	精製建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。