

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和3年6月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モータ点検	換気用モータ点検(月例)を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モータ点検	排気用 HF モータ点検(月例)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2 放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2021年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和3年6月上旬～ 令和4年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和3年9月下旬
6	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋屋上断熱材修理工事	屋上断熱材の修理工事を行う	令和2年11月中旬～ 令和3年7月下旬
7	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場非常用設備ディーゼル発電機設備点検	非常用設備ディーゼル発電機について点検を実施する	令和3年6月上旬～ 令和3年6月下旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備送排風機電動機補修工事	換気空調設備送排風機の電動コイルの巻き替えを実施する	令和3年2月上旬～ 令和3年12月下旬
9	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場防火帯除草	ウラン濃縮工場の防火帯について除草を実施する	令和3年5月下旬～ 令和3年7月上旬
10	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場移動式パージセット点検	ウラン濃縮工場移動式パージセットについて点検を実施する	令和3年5月上旬～ 令和3年6月中旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場除染設備除染排風機点検	ウラン濃縮工場除染設備除染排風機について点検を実施する	令和3年6月上旬～ 令和3年7月中旬
12	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場消防設備等法令点検	ウラン濃縮工場消防設備等について法令点検を実施する	令和3年5月下旬～ 令和3年7月下旬
13	—	個人線量計点検	電子式個人線量計(β・γ線用)の点検を行う	令和3年6月上旬～ 令和3年8月下旬
14	—	ダストモータ点検	ダストモータの点検を行う	令和3年6月上旬～ 令和3年6月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬