

再処理工場における不適合
(平成 2 2 年 1 1 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 3. 31現在)
1	H22. 11. 13	せん断処理溶解廃ガス処理設備 フィルタ系列冷却用排風機の停止	前処理建屋	処置済み
2	H22. 11. 25	廃溶媒処理系消石灰供給機の駆動軸固定フランジの割れ	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3	H22. 11. 26	モニタリングポスト更新工事時における伝送ケーブルの施工不良 (測定に影響はない)	モニタリングポスト	処置済み
4	H22. 11. 26	槽類オフガス処理設備廃ガス洗浄塔入口圧力の上昇	前処理建屋	処置済み
5	H22. 11. 27	建屋換気設備における建屋圧力の一時的な変動	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。