

再処理工場における不適合 (平成 22 年 12 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25. 5. 31現在)
1	H22. 12. 1	管理区域入域時における個人線量計の誤着用	分析建屋	処置済み
2	H22. 12. 2	アクティブトレンチと精製建屋との差圧監視における一時的な圧力変動	精製建屋	処置済み
3	H22. 12. 8	液化酸素貯槽 (管理区域外) 液位計配管からの液体酸素 (非放射性) の微量な漏えい	ユーティリティ建屋	処置済み
4	H22. 12. 10	分析廃液受槽への純水の誤供給	分析建屋	処置済み
5	H22. 12. 12	モニタリングポスト No. 4 における一時的な測定停止	モニタリングポスト	処置済み
6	H22. 12. 12	廃ガス洗浄塔洗浄液ポンプのドレン配管接続部からの漏えい痕の発見	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
7	H22. 12. 16	分析ボックスのボックス本体取付サポート補強板の未設置	分析建屋	処置済み
8	H22. 12. 16	分析用グローブボックスの製作に係る設工認申請の未実施	分析建屋	処置済み
9	H22. 12. 19	極低レベル無塩廃液受槽ポンプB ドレン配管接続部からの漏えい	精製建屋	処置済み
10	H22. 12. 22	建屋換気設備の計画外閉じ込めモードへの移行	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。