

再処理工場における不適合
(平成23年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 9. 30現在)
1	H23. 2. 1	極低レベル含塩廃液移送配管上の弁グランド部における飛散防止カバー内での析出 (放射性物質は検出限界未満)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
2	H23. 2. 2	臨界警報装置用検出器の電源部の電圧不良	精製建屋	処置済み
3	H23. 2. 3	回収溶媒移送配管上の積算流量計元弁グランド部における飛散防止カバー内での漏えい (約0. 003リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
4	H23. 2. 9	回収硝酸溶液移送配管上の弁グランド部からの漏えい (約0. 02リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
5	H23. 2. 16	建屋換気設備の切替操作に伴う建屋内圧力の変動	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
6	H23. 2. 18	固化セル保守室床面扉開放時における建屋内圧力の変動	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
7	H23. 2. 24	洗濯廃液処理設備プレコート剤供給槽攪拌用電動機取り付け部の損傷	分析建屋	処置済み
8	H23. 2. 26	個人線量計 (指リング) 内の積算線量部の装着不良 (指リングを2個装着しており評価に影響はない)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。