

再処理工場における不適合
(平成 2 3 年 4 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 8. 31現在)
1	H23. 4. 2	硝酸供給配管上の流量計接続部からの漏えい (約 0. 0 1 リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
2	H23. 4. 12	T B P (ウラン・プルトニウム抽出溶媒) 洗浄塔の回収酸供給配管上のドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい (約 0. 0 0 1 リットル)	分離建屋	処置済み
3	H23. 4. 12	ウラン洗浄塔の回収酸供給配管上のドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい (約 0. 0 0 1 リットル)	分離建屋	処置済み
4	H23. 4. 14	硝酸ウラニルポンプのドレン弁フランジ部における飛散防止カバー内での析出	ウラン脱硝建屋	処置済み
5	H23. 4. 16	ユーティリティ建屋における火災	ユーティリティ建屋	処置済み
6	H23. 4. 18	ウラン逆抽出器の回収酸供給配管上のドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい (約 0. 0 0 1 リットル)	分離建屋	処置済み
7	H23. 4. 21	硝酸ウラナス供給配管上のドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい (約 0. 0 0 1 リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
8	H23. 4. 27	ガラス固化体容器密封用溶接機点検時における電極棒交換機構部の動作不良	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。