

## 再処理工場における不適合 (平成24年3月分)

### □アクティブ試験期間中

| No. | 発見日      | 件 名 (概要)                                            | 建 屋           | 処置状況※<br>(H26.3.31現在) |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1   | H24.3.1  | セル排風機A出口ダクトの溶接接合部における亀裂                             | 分析建屋          | 処置済み                  |
| 2   | H24.3.2  | 硝酸ウラナス供給配管上の水抜き口における漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)    | 分離建屋          | 処置済み                  |
| 3   | H24.3.2  | 建屋排風機B出口ダクトの割れ                                      | 分離建屋          | 処置済み                  |
| 4   | H24.3.6  | 全面マスクのフィルタ未装着状態での作業実施                               | 低レベル廃棄物処理建屋   | 処置済み                  |
| 5   | H24.3.7  | 分析済溶液処理設備濃縮器ヒータ保護管の材質成分不良                           | 分析建屋          | 処置済み                  |
| 6   | H24.3.15 | 貯槽攪拌設備バルセーション(不溶解残渣等の固形物の堆積防止のために攪拌する運転)弁駆動部の製作不良   | 高レベル廃液ガラス固化建屋 | 処置済み                  |
| 7   | H24.3.15 | 2012年度再処理計画作成における記載の不備                              | -             | 処置済み                  |
| 8   | H24.3.18 | 高レベル濃縮廃液抜き出し配管上の水抜き口からの漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満) | 分離建屋          | 処置済み                  |
| 9   | H24.3.22 | ガラス固化体容器へのガラス充てん不足                                  | 高レベル廃液ガラス固化建屋 | 処置済み                  |
| 10  | H24.3.26 | 圧縮成型装置洗浄ノズルの変形                                      | 低レベル廃棄物処理建屋   | 処置済み                  |
| 11  | H24.3.29 | 建屋排風機A出口ダクトの割れ                                      | 分離建屋          | 処置済み                  |
| 12  | H24.3.31 | 建屋換気設備切替操作時における閉じ込めモードへの移行                          | 分離建屋          | 処置済み                  |

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。