

再処理工場における不適合
(平成25年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25. 6. 30現在)
1	H25. 2. 4	管理区域への個人線量計未着用での入域 (日管理と期間管理の線量計を着用することになっており、期間管理を1回着用しなかった)	出入管理建屋	処置済み
2	H25. 2. 4	グローブボックス内フランジ (配管の接続部) における漏えい痕の確認	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
3	H25. 2. 6	再処理工場敷地内 第2一般排水処理建屋内 (現場制御盤内のケーブル) における焦げ痕の発見	第2一般排水処理建屋	処置済み
4	H25. 2. 8	管理区域境界扉のセンサー不良による閉止不良に伴う建屋内の圧力変動 (負圧は維持)	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み
5	H25. 2. 13	遠隔保守装置操作部からの発煙	前処理建屋	処置済み
6	H25. 2. 19	当社敷地内 (港門付近のロードヒータ制御盤内) における焦げ痕の発見	その他	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。