

再処理工場における不適合
(平成25年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H28. 1. 31現在)
1	H25. 3. 1	社内自主点検ルールの変更に伴う点検時期の不適切な解釈による建屋排風機の点検時期の変更	分離建屋	処置済み
2	H25. 3. 1	弁開状態を閉状態と誤認識したことによる回収溶媒受槽から回収溶媒中間貯槽への溶媒の流入	精製建屋	処置済み
3	H25. 3. 5	試薬容器からの硝酸ガドリニウムの漏えい(約4リットル 非放射性)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
4	H25. 3. 5	機能確認試験時における作業計画の不備による冷却水循環ポンプの誤停止	ユーティリティ建屋	処置済み
5	H25. 3. 6	第2非常用ディーゼル発電機B号機の動作不能	非常用電源建屋	処置済み
6	H25. 3. 8	低レベル固体廃棄物を収納したドラム缶の一部破損 (汚染はなし)	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
7	H25. 3. 8	設備改造後の廃ガス処理設備機能確認時における手順書の不備による排風機入口弁の誤動作	前処理建屋	処置済み
8	H25. 3. 14	希釈剤供給配管上の空気抜き口における希釈剤の飛散防止カバー内への漏えい (約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
9	H25. 3. 21	排風機の計画停止時における制御装置故障による故障警報の発報	前処理建屋	処置済み
10	H25. 3. 22	部品交換作業における作業計画の不備によるりん酸ソーダ注入ポンプインバータ内部基板における焦げの発生	ボイラ建屋	処置済み
11	H25. 3. 23	圧縮成型装置の一部破損	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
12	H25. 3. 25	脱硝装置の温度指示器の不具合による故障警報の発報	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
13	H25. 3. 26	建屋排風機の点検作業における手順書の不備による電動機回転軸の損傷	分離建屋	処置済み
14	H25. 3. 29	制御盤改造後の復旧作業時の誤信号による窒素供給の停止	前処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。