

再処理工場における不適合
(令和元年 8 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R3. 2. 28現在)
1	R1. 8. 2	作業安全管理実施細則に沿った等価騒音レベル測定の実施	制御建屋	処置済み
2	R1. 8. 2	硝酸ウラニル供給ポンプフランジ部飛散防止カバー内の硝酸ウラニルの析出	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み
3	R1. 8. 3	硝酸供給用流量計のベント弁の不通に伴う受け容器内への硝酸滴下 (0. 001リットル、放射性物質は検出限界未満)	前処理建屋	処置済み
4	R1. 8. 8	建屋換気設備における吐出側ダクトの亀裂	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
5	R1. 8. 9	屋外アクセスルート整備工事における埋設ケーブルの切断	屋外	処置済み
6	R1. 8. 9	外部組織の改組等に伴う要領、細則の改正遅れ	—	処置済み
7	R1. 8. 23	原子力事業者防災業務計画に基づく退去必要者の集合場所表示の一部不足	—	処置済み
8	R1. 8. 26	廃気処理設備の第 1 排風機両系の停止	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み
9	R1. 8. 27	第1排風機A Vベルト仕様の相違の見落とし	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み
10	R1. 8. 27	第1排風機両系での仕様の異なるVベルトの使用	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。