ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

（平成２５年５月分）

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	ｶｽｹｰﾄﾞ設備、ＵＦ６処理設備、均質・ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ設備、付着ｳﾗﾝ回収設備、気体／液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のｲﾝﾀｰﾛｯｸ、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通　　年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 ＨＦﾓﾆﾀ点検	放射線監視・測定設備等ＨＦﾓﾆﾀの点検（月例、年次等）を行う	通　　年
3	ウラン濃縮建屋	換気空調設備ﾌｨﾙﾀ修理工事	換気空調設備のﾌｨﾙﾀの修理工事を行う	平成 25 年 4 月上旬～ 平成 26 年 3 月下旬
4	ウラン濃縮建屋	ｳﾗﾝ濃縮工場建屋修理工事	ｳﾗﾝ濃縮工場の建屋の修理工事を行う	平成 25 年 4 月上旬～ 平成 25 年 12 月下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ設備定期点検	槽類の自動弁・安全弁点検、気密試験および温度計類の計器校正を行う	平成 25 年 4 月上旬～ 平成 25 年 5 月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ設備 槽内点検	槽内の清掃および内部点検を行う	平成 25 年 4 月上旬～ 平成 25 年 5 月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ設備 単体ﾙｰﾌﾟ試験等	圧力・温度・重量に係る入出力特性試験を行う	平成 25 年 4 月下旬～ 平成 25 年 5 月中旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 製品・廃品・一般ﾊﾟｰｼﾞ系 ｺｰﾙﾄﾞﾄﾗｯﾌﾟ冷凍機点検	製品・廃品・一般ﾊﾟｰｼﾞ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成 25 年 5 月上旬～ 平成 25 年 12 月下旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 温水・低温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検	温水・低温水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄについて、分解点検を行う	平成 25 年 5 月上旬～ 平成 25 年 12 月下旬

10	―	個人線量測定器計点検	電子式個人線量計の点検（年次）を行う	平成 25 年 5 月上旬～ 平成 25 年 7 月下旬
11	ウラン濃縮建屋	第１種圧力容器点検	熱水膨張ﾀﾝｸ、熱水熱交換器について、開放点検を行う	平成 25 年 5 月上旬～ 平成 25 年 6 月上旬
12	ウラン濃縮建屋	換気空調設備更衣ｴﾘｱﾀﾞｸﾄ保温点検	更衣ｴﾘｱの保温点検を行う	平成 25 年 5 月中旬～ 平成 25 年 6 月下旬
13	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成 25 年 5 月上旬～ 平成 25 年 12 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	RE-2 ｶｽｹｰﾄﾞ恒温設備移設業務	付着ｳﾗﾝ回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成 25 年 5 月上旬～ 平成 26 年 3 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。